

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO RUA PRINCESA ISABEL

Projeto: Pavimentação com Pedra Irregular

Cód.	Itens / Meses	VALOR	1	%	2	%	3	%	Total	%
1.1.	Serviços preliminares	1,165.30	1,165.30	100.00	0.00		0.00		1,165.30	100.00
1.2	Meio-Fio	15,609.60	15,609.60	100.00	0.00		0.00		15,609.60	100.00
1.3	Calçamento com pedras i	78,515.00	15,703.00	20.00	47,109.00	60.00	15,703.00	20.00	78,515.00	100.00
1.4	Drenagem pluvial	49,478.83	19,791.53	40.00	22,265.47	45.00	7,421.82	15.00	49,478.83	100.00
1.6	Sinalização	894.91	0.00		0.00		894.91	100.00	894.91	100.00
1.7	Terraplanagem		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	TOTAL SIMPLES	145,663.64	52,269.43	35.88	69,374.47	47.63	24,019.73	16.49	145,663.64	100.00
	TOTAL ACUMULADO	145,663.64	52,269.43	35.88	121,643.90	83.51	145,663.64	100.00		100.00

Janaina Sehnem
Engenheira Civil
CREa/SC 134483-1

Juarez Furtado
Prefeito Municipal
CNPJ: 82.821.182/0001-26