

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Projeto: CAMPO SOCIETY

Cód.	Itens / Meses	VALOR		1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Total	%
1.1	Serviços preliminares	2.160,00		R\$ 2.160,00	100,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2.160,00	100,00
1.2	Estrutura de concreto armado	62.257,64		R\$ -		R\$ 31.128,82	50,00	R\$ 31.128,82	50,00	R\$ -		R\$ -		62.257,64	100,00
1.3	Instalações Elétricas	8.517,90		R\$ -		R\$ 2.129,48	25,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.388,43	75,00	8.517,90	100,00
1.4	Esquadrias e fechamentos laterais e superiores	24.075,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.037,74	50,00	R\$ 12.037,74	50,00	24.075,48	100,00
1.5	Pisos, Revestimentos, Impermeabilização e Drenagem	112.784,94		R\$ 11.278,49	10,00	R\$ 22.556,99	20,00	R\$ 22.556,99	20,00	R\$ 28.196,23	25,00	R\$ 28.196,23	25,00	112.784,94	100,00
1.6	Acessórios e detalhes complementares	6.213,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.213,34	100,00	6.213,34	100,00
	TOTAL SIMPLES	216.009,29		13.438,49	6,22	55.815,28	25,84	53.685,81	24,85	40.233,97	18,63	52.835,74	24,46	216.009,29	100,00
	TOTAL ACUMULADO	216.009,29		13.438,49	6,22	69.253,78	32,06	122.939,58	56,91	163.173,56	75,54	216.009,29	100,00		100,00

Janaina Sehnem
Engenheira Civil
CREa/SC 134483-1

Juarez Furtado
Prefeito Municipal
CNPJ: 82.821.182/0001-26