

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Fechamento de Pavilhão Industrial
Endereço: Área Industrial, Romelândia, Santa Catarina

ITEM	SERVIÇOS		SERVIÇOS A EXECUTAR									
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.106,25	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	ALVENARIA ESTRUTURAL	R\$ 23.003,61	40%	40%	40%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%
3	COBERTURA	R\$ 28.433,54	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 19.955,52	0%	0%	20%	20%	40%	60%	30%	90%	10%	100%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.563,67	0%	0%	0%	0%	20%	20%	60%	80%	20%	100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 18.246,05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	70%	30%	100%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 15.844,89	10%	10%	10%	20%	10%	30%	40%	70%	30%	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.933,06	0%	0%	20%	20%	60%	80%	10%	90%	10%	100%
9	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R\$ 1.112,59	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
10	PINTURA	R\$ 8.939,70	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.664,25	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%
TOTAL		R\$ 131.803,13	9,02%	9,02%	23,66%	32,68%	27,15%	59,83%	21,54%	81,38%	18,62%	100,00%
			R\$ 11.892,18	R\$ 11.892,18	R\$ 31.180,42	R\$ 43.072,60	R\$ 35.789,61	R\$ 78.862,21	R\$ 28.394,06	R\$ 107.256,27	R\$ 24.546,86	R\$ 131.803,13

Romelândia (SC), 06 de dezembro de 2022.

Jeferson Breitenbach