

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Obra: Ampliação do Pavilhão da Linha São Roque															
Endereço: Linha São Roque, Interior, Romelândia, Santa Catarina															
ITEM	SERVIÇOS			SERVIÇOS A EXECUTAR											
	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.387,44	1,4423%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	ESTRUTURA	R\$ 33.865,94	20,4594%	30%	30%	40%	70%	30%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.029,53	0,6220%	50%	50%	30%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	ALVENARIA	R\$ 20.846,26	12,5938%	10%	10%	20%	30%	60%	90%	10%	100%	0%	100%	0%	100%
5	COBERTURA	R\$ 7.346,80	4,4384%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	60%	80%	20%	100%	0%	100%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 25.525,84	15,4209%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%	0%	100%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.690,23	4,6459%	0%	0%	20%	20%	30%	50%	40%	90%	10%	100%	0%	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 22.942,43	13,8602%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 29.599,02	17,8816%	0%	0%	10%	10%	20%	30%	30%	60%	20%	80%	20%	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.381,53	3,8553%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	50%	30%	80%	20%	100%
11	PINTURA	R\$ 5.207,49	3,1460%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
12	PREVENTIVO DE INCÊNDIOS	R\$ 1.124,64	0,6794%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.580,78	0,9550%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL				9,15%	9,15%	13,61%	22,76%	23,53%	46,29%	21,24%	67,53%	19,18%	86,71%	13,29%	100,00%
				R\$ 15.146,61	R\$15.146,61	R\$ 22.522,44	R\$ 37.669,05	R\$ 38.951,15	R\$ 76.620,20	R\$ 35.161,79	R\$111.781,99	R\$ 31.754,20	R\$143.536,19	R\$ 21.991,74	R\$ 165.527,93

Romelândia, SC, 21 de março de 2023.

Jeferson Breitenbach